

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny na ul. Mazurskiej 11 w Gołdapi

ADRES: ul. Mazurska 11, 19-500 Gołdap

INWESTOR: Wspólnota mieszkaniowa budynku przy ulicy Mazurskiej 11 w Gołdapi

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: PRO-SAN ŁUKASZ SIEMION
19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 20/88
tel. 608 854 969

BRANŻA: sanitarna

PROJEKTANT: mgr inż. Justyna Januszko-Siemion
Upr. bud. nr WAM/0032/PWOS/16

Ełk, maj 2022r.

1. Zakres robót

Dotyczy rozprowdzenia instalacji c.o. i c.w.u. wraz z kotłem c.o.(ekoprojekt), montaż wkładu kominowego i wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku przy ulicy Mazurskiej 11 w Gołdapi

Kolejność realizacji :

- Demontaż dwóch pieców i jednego trzonu kuchennego w mieszkaniu nr 1
- Przebudowa instalacji c.o. i cwu w mieszkaniu nr 1
- Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w całym budynku

2. Istniejąca zabudowa.

Brak

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Granica opracowania dotyczy wyłącznie budynku i nie przewiduje się żadnych prac na zewnątrz budynku.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- możliwość upadku z wysokości większej niż 1m
- możliwość przedostania się w strefę budowy osób postronnych oraz narażenie ich na mogące spadać z wysokości, elementy jak (narzędzia, kawałki materiałów budowlanych itp.)
- niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego, wykonującego roboty

5. Wskazania sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez Inwestora przed przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robót branżowych, instruktażu dotyczącego przestrzegania zasad i przepisów BHP i p.poż, jak również konieczność stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

Zaznacza się, iż wykonawstwo robót specjalistycznych mogących stwarzać zagrożenia takich jak: rozbiórka elementów, transport materiałów, roboty spawalnicze, podłączenie do sieci przyłącza elektrycznego lub wodociągowego, realizowane będzie przez pracowników (firmy) posiadających stosowne uprawnienia.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne posiadać powinny zabezpieczenia ochronne, przeciwporażeniowe i atest dopuszczający do użytkowania w warunkach pracy. Kable elektryczne winny być podwieszane i nie posiadać uszkodzeń mechanicznych.

Kierownik budowy będzie posiadał stały dostęp do telefonu z możliwością wezwania służb specjalistycznych lub ratowniczych których numery telefonów powinny znajdować się na tablicy informacyjnej.